



**Puulaan laskevien jokikohteiden kalataloudellinen kunnostaminen,
neuvottelu 25.11.2016 klo 13.00 – 15.00
Kangasniemi, johtokeskus**

Paikalla

Mikko Korhonen, Kangasniemen kunta	mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Vesa Rautio, Etelä-Savon ELY-keskus	vesa.rautio@ely-keskus.fi
Teemu Hentinen, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut	teemu.hentinen@ely-keskus.fi
Seppo Pöyry, Puulan kalastusalue & Itä-Puulan–Korpijärven osk	seppopoyry@hotmail.com
Jouko Häkkinen, Puulan kalastusalue	jokke.hakkinen@pp.inet.fi
Heikki Viinikainen, Länsi-Puulan osakaskunta	040 509 1674
Toni Halttunen, Länsi-Puulan osakaskunta	toni.halttunen@luukku.com
Antti Toivakka, Länsi-Puulan osakaskunta	aatoivakka@gmail.com
Mikko Pylvänäinen, Malloksen osakaskunta	0400 544 983
Mauri Hokkanen, Malloksen osakaskunta	mauri.hokkanen1@gmail.com
Matti Kurki, Malloksen osakaskunta	050 523 7077
Matti Laitinen, Syväjärven edustaja	040 515 1646

Poissa

Jyri Pulkkinen, Vuojakosken padon omistaja	jyri.pulkkinen@cgi.com
Rauno Jaatinen, Puulan kalastusalue	rauno.jaatinen@muikkusuomi.fi
Eero Hölttä, Puulan kalastusalue	eero.holtt@suomi24.fi
Luukkonen Ari (ELY)	ari.luukkonen@ely-keskus.fi
Annamari Huttunen, Mikkelin kaupunki	Annamari.Huttunen@mikkeli.fi
Jouni Riihelä, Mikkelin kaupunki	jouni.riihela@mikkeli.fi
Seppo Lappalainen, Ukonniemi-Väisälä osakaskunta	seppo.lappalainen@puulatours.fi
Matti Huitila, Läsäkoski	matti.huitila@lasakoski.fi

KOKOUSMUISTIO

1. Kokouksen avaus ja esittelykierros

- Vesa Rautio ELY-keskuksesta avasi kokouksen ja paikalla olijat esittelivät itsensä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Sovittiin, että laaditaan kokousmuistio.
- Puheenjohtajana Vesa Rautio ja sihteerinä Teemu Hentinen.

3. Valtion rooli hankkeissa muuttuu

- Vesa Rautio kertoi, että valtio on ollut aikaisemmin aktiivinen hankkeiden suunnittelija, toteuttaja ja rakentaja, mutta viime vuosina lähinnä rakennuttaja ja valvoja. Ulkopuoliset urakoitsijat ovat toteuttaneet vesitalous- ja kalataloushankkeita. Kesällä 2015 valtionneuvoston asetuksella valtion roolia hankkeissa vähennettiin ja siirrytään enemmän avustamaan paikallisia toimijoita. Vesitaloushankkeissa on siirrytty nopeasti pelkästään avustusten myöntäjäksi ja myös kalataloushankkeissa siirrytään vähitellen avuksiin. Avustusten osuus voi olla 50 % kokonaiskustannuksista ja vain erityisistä syistä sitä suurempi, kuten uhanalaisten kalakantojen elvyttämishankkeissa. Valtio ei voi olla enää aluehallintoviraston vesitalouslupien haltija tai hankkeiden hakija. Kunnan ja kalastusalueen rooli korostuu lupien hakijana ja hankkeiden toteuttajana. Avustuksia voi hakea mm. kalastusalue ja kunta.
- Teemu Hentinen kertoi, että Etelä-Savossa ei ole aktiivisia toimijoita ja osajia kalataloushankkeiden toteuttajaksi tällä hetkellä. Muissa maakunnissa aktiivisuutta ja osaamista on enemmän paikallisella tasolla. Kalastusalueilla ja jatkossa suuremmilla kalatalousalueilla ei ole riittäviä taloudellisia resursseja pyörittää hankkeita ja eikä ole kalataloushankkeissa tarvittavaa osaamista. Se hidastaa hankkeiden toteuttamista ja siirtymistä avustusten myöntämiseen. Valtion rooli vähenee joka tapauksessa ja myös kalataloushankkeissa siirrytään vähitellen avustuksiin. Puulan hankkeissa ajatuksena, että Puulan kalastusalue olisi aluehallintoviraston luvan hakija ja Kangasniemen kunta hankkeen rakennuttaja, ELY-keskus voisi antaa asiantuntija ja valvonta apua. Vain poikkeustapauksessa ELY-keskus voisi toimia hankkeen rakennuttajana.

4. Puulaan laskevien jokien kunnostushankkeet

- Teemu Hentinen kertoi, että kunnostuskohteiden vesialueen omistus saatiin kuntoon Korpikosken osalta Itä-Puulan – Korpijärven osakaskuntien yhdistämishankkeessa

ja Hännilänjokireitin omistus Länsi-Puulan osakaskuntien yhdistämishankkeessa vuonna 2013. Kokkonienkosken, Tiiholankosken ja Tamaranjoen vesialueen omistusta selvitettiin maanmittauslaitoksen vesialueitoimituksissa syyskuussa 2015. Edellä mainituissa kohteissa on tarpeita yhdistää osakaskuntia, koska osa ei toimi tai ei ole järjestäytynyt.

- Teemu Hentinen esitteli Puulaan laskevien jokikohteiden kunnostussuunnitelmia ja hankkeen kustannuksia sekä esitettyä rahoitusosuutta eri osapuolille (liite 1). Hankekokonaisuuteen kuuluu 7 eri kohdetta ja yhteensä 2,2 km Puulaan laskevia koskialueita, kustannusarvio on 177 000 € (alv 0 %).
- Keskusteltiin hankkeesta, aikataulusta ja rahoituksesta. Hanke on koko Puulan hanke, ei paikallinen tai vain kunnostuskohteiden hanke.
- Puulan alueen osakaskuntien yhdistämishankkeita edistetään vuonna 2016 alkavassa kehittämishankkeessa, jota hallinnoi metsähallitus yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen rahoitus pohjaa esitellään 3.12 Etelä-Savon kalastusaluepäivässä ja siitä neuvotellaan kuntien kanssa tammikuussa 2016.

5. Eri osapuolten suhtautuminen hankkeeseen ja rahoitukseen

- Paikalla olijat totesivat hankkeen tärkeäksi Puulan imagon ja kalatalouden kannalta. Eri osapuolten rahoitusosuudet ovat realistisia, mutta Kangasniemen kunnan kanta hankkeeseen on tärkeää jatkotyön kannalta. Puulan kalastusalue on valmis ottamaan hankkeen luvanhaltijan rooli. Esitetyssä rahoitusosuudessa valtion taloudellinen vastuu olisi lähes 70 %.
- Sovittiin, että Mikko Korhonen vie hankkeen kunnan johtoryhmään ja joulukuun aikana saadaan alustavaa tietoa, miten johtoryhmä suhtautuu hankkeeseen. Tarvittaessa Teemu Hentinen tai Vesa Rautio ovat valmiita esittelemään hanketta tarkemmin.

6. Aluehallintoviraston lupa (hakija, rahoitus)

- Puulan kalastusalue hakee hankkeelle aluehallintoviraston lupaa sen jälkeen kun Kangasniemen kunnan kanta hankkeen rahoittamiseen selviää (tammi-helmikuu 2016). Kalastusalue hakee marraskuun loppuun mennessä Etelä-Savon ELY-keskukselta avustusta aluehallintoviraston lupaa varten sekä Järvi-Suomen kalatalouspalveluilta myöhemmin kalatalouden edistämismäärärahaa (liite 1). Aluehallintoviraston lupa ei ole arvonnalisäverollista toimintaa, eli lupamaksuun (arvio 8 000 €) ei lisätä arvonnalisäveroa.

7. Hankkeen rakennuttaja ja yhteistyösopimus sekä rahoitus ja aikataulu

- Puulan kalastusalue ei voi toimia hankkeen rakennuttajana tai talousvastaavana. Hankkeen rakennuttaja ja talousvastaavana toimii Kangasniemen kunta tai ELY-keskus eri osapuolten välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyösopimusta valmistellaan ELY-keskuksessa tammi-helmikuussa 2016. Aluehallintoviraston lupa haetaan heti alkuvuodesta, vaikka kaikkien osapuolten rahoituksesta ei olisi päätöksiä.
- Eri osapuolten rahoitusta voidaan jakaa usealle vuodelle, 2016-18. Hankkeen rahoitusosuudet kirjataan yhteistyösopimukseen ja tarvittaessa jatketaan neuvotteluja rahoituspohjan laajentamiseksi (metsähallitus, Vapo, Hirvensalmen kunta, Puulan osakaskunnat, yritykset). Keskusteltiin, että rahoituksen laajentaminen on tärkeää, mutta se saattaa maksaa enemmän kuin siitä saatava hyöty.
- Hankkeen alustava aikataulu:
 - ELY-keskus neuvottelee Vuojakosken padon omistajan ja Mikkelin kaupungin kanssa rahoituksesta (joulukuu 2015).
 - Kangasniemen kunnan alustava kanta hankkeeseen (joulukuu 2015).
 - Aluehallintoviraston lupahakemus ja yhteistyösopimuksen valmistelu (tammikuu – helmikuu 2016).
 - Yhteistyösopimuksen allekirjoitus ja mahdolliset lupahakemukseen liittyvät täydennykset 15.6.2016 mennessä.
 - Aluehallintoviraston lupa, hankeryhmän perustaminen ja hankkeen kilpailuttaminen (syys-lokakuu 2016).
 - Hankkeen rakentaminen, aloitus marraskuu 2016.
 - Hankkeen valmistuminen 31.3.2018 mennessä.

8. Jatkotoimista sopiminen ja aikataulu

- Liitteenä on hanke-esittely, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.
- Teemu Hentinen lähettää kokousmuistion ja kokousmateriaalit eri osapuolille sähköisesti, jakelu hoidetaan paikallisesti.
- Mikko Korhonen vie hankkeen Kangasniemen johtoryhmään.
- Vesa Rautio valmistelee yhteistyösopimusta ja vastaa neuvotteluista padon omistajan / Mikkelin kaupungin kanssa. Kaupungin rahoituspäätös pyritään saamaan viimeistään alkuvuodesta 2016.
- Kaikki hankkeen rahoittajatahot valmistelevat rahoituspäätöksiä asiasta.

9. Seuraava kokous

- Helmikuussa 2016.

10. Kokouksen päätös

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Mikkelissä 27.11.2015 Teemu Hentinen